SPRÁVA O ODBORNEJ PREHLIADKE A SKÚŠKE VYHRADENÉHO PLYNOVÉHO ZARIADENIA

/podľa § 30 odst. 1 písm. a/ a c/ zákona 124/2006 Z.z. a § 13 vyhl. 508/2009 Z. z./

č. OS.: 058/21/Mag

Dátum:	**27.04.2021**
Názov a sídlo organizácie:	**1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. Ľubochnianska 2407/2, Ľubotice, Kotolňa K2,**
Meno a priezvisko odb. pracovníka:	Jozef MAGDA
Evidenčné číslo:	361/3/2011 – PZ – A – Ah, Bf, g1, g2, g3, h1, h2, Aktualizačná odborná príprava zo dňa 13.03.2020,
Druh skúšky:	**Prevádzková,**
Predmet revízie:	**- Ntl. rozvod plynu od bodu napojenia po spotrebič, - Plynová kotolňa,**
Druh zariadenia:	**„Bg3, h2“**
Za prevádzkovateľa sa zúčastnil:	**Ing. Hreha Jozef,**
Správa obsahuje strán:	3,

Celkové zhodnotenie:

Na základe predloženej dokumentácie, technicko-odborného preskúšania, prehliadky zariadenia, vykonanej revízie a skúšky podľa §13 vyhl. 508/2009 Z. z. zariadenie v čase skúšky **je schopné** bezpečnej a spoľahlivej prevádzky.

V Medzanoch dňa: 27.04.2021

Rozdeľovník: 2x odberateľ
1x revízny technik PZ

Podpis a pečiatka prevádzkovateľa:

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o
Ľubochnianska 2407/2
080 06 Ľubotice
IČO: 00460669
IČ DPH: SK2020007198

Pečiatka a podpis revízneho technika PZ:

Revízny technik VTZ plynových
361/3/2014-PZ-A-Ah
Bf,g1,g2,g3,h1,h2
JOZEF MAGDA

A. Technické hodnoty skúšaného zariadenia

Médium:	Plyn zemný naftový,
Prevádzkový tlak:	2,0 kPa,
HUP spotrebiča:	GU DN 25 – 1x – pred plynomerom v plastovej skrini na fasáde pred kotolňou,
Plynomer:	Premagas BK-G4T,
V.č.:	2205092-0B9-05-I,
Stav:	24361 m3,
Zabudované armatúry:	Guľový uzáver DN 15 – 1x – uzáver spotrebiča,
Zabudované potrubie:	Oceľové potrubie bezšvové čierne DN 32 – 82 m, DN 25 – 10,7 m, DN 15 – 0,6 m,
Plynový spotrebič:	Plynový kotol Modratherm PKM 45S, v.č.: 4-1871, 45 kW , umiestnený v samostatnej miestnosti vo dvore objektu,

Predložená dokumentácia: Technická dokumentácia zriadenia,

B. Údaje o meraniach a skúškach

Skúšky zariadenia boli prevedené v súlade s technologickým postupom firmy JM SERVIS, s ktorým bol prevádzkovateľ oboznámený pred zahájením tejto skúšky.

Pri odbornej prehliadke a skúške boli prekontrolované časti odporúčané výrobcom plynového zariadenia v technických podmienkach, umiestnenie, sprístupnenie a identifikácia plynového zariadenia, odskúšané všetky prevádzkové a havarijné prvky, bola vykonaná vizuálna kontrola účinnosti vetrania, kontrola tesnosti ako aj celkový stav plynového zariadenia. Ďalej bola overená funkčnosť jednotlivých uzáverov, úplnosť technickej dokumentácie, prevádzkového denníka, kontrola prevádzania odborných prehliadok a skúšok VTZ, kontrola vybavenia pracoviska ochrannými pomôckami, osvetlenie, protipožiarnu vybavenosť, čistotu a poriadok v okolí plynového zariadenia ...

Pri odbornej skúške boli použité meracie prístroje: indikátor plynu Testo 316 – EX, v.č.: 9735/410, skúšobné manometre potrebných rozsahov, stopky, skúšobný teplomer, bežné náradie, penotvorný roztok...

C. Zistené závady a nedostatky, návrh opatrení a lehôt k ich odstráneniu

Por. číslo	*Druh závady*	*Termín odstránenia*
1.	Odborné prehliadky a skúšky VTZ vykonávať podľa harmonogramu	Stály
2.	V kotolni udržiavať poriadok	Stály
3.		

D. Údaje o odstránení závad uvedených v predchádzajúcich revíziách a kontrolách

Predložené revízne správy zo dňa: Nepredložené,

Záznamy kontrol zo dňa:

Závady boli splnené v bodoch:

čiastočne splnené:

nesplnené:

E. Záznam o ostatných odborných skúškach prevedených na zariadení

Nepredložené,

F. Celkové zhodnotenie skúšaného zariadenia

Plynové zariadenie ako celok **je schopné** bezpečnej a spoľahlivej prevádzky.

Prevádzkové odborné prehliadky, skúšky a kontroly plynového zariadenia je povinný zabezpečovať prevádzkovateľ podľa harmonogramu revízií a v súlade s vyhl. č. 508/09 Z. z,.

Obsluha zariadenia musí vždy spĺňať podmienky §17 vyhl. č. 508/09 Z.z., dodržiavať prevádzkový poriadok a požiadavky bezpečnostno-prevádzkových predpisov.

Nasledujúce revízie plynu:

OP kotolne – do 30.04.2022
OS kotolne – do 30.04.2024
OP rozvodu plynu – do 30.04.2024
OS rozvodu plynu – do 30.04.2027